

附件

中宁县热电联产集中供热管网建设项目“五定”方案

序号	目标任务	责任单位	责任人	完成时限	县级包抓领导	配合单位
1	补充修订完善项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案,对项目建设管道沿线和盾构等所用区域进行勘察论证,组织专家进行建设方案论证。	县住房和城乡建设局、水暖公司、水投资公司	严旭祥 吴占仓 尹新安	2019年7月15日	王金栋 董兴华	县发展和改革委员会、交通运输局、水务局、工业园区管委会、天元锰业公司
2	补充修订完善林评、环评方案评价、评审,办理项目选址、用地规划审批手续,补充完善项目前期资料和相关手续。	县住房和城乡建设局、水暖公司、水投资公司	严旭祥 吴占仓 尹新安	2019年8月10日	王金栋 董兴华	县自然资源局、宁夏天元锰业有限公司
3	对黄河盾构及项目建设前期资料进行变更和完善,并办理完善盾构相关手续。	县住房和城乡建设局、水暖公司、水投资公司	严旭祥 吴占仓 尹新安	2019年8月15日	王金栋 董兴华	县水务局、工业园区管委会、天元锰业公司
4	完成项目建设沿线耕地、经济林带、鱼塘、天然牧草地、临时用地征地公告发布,组织征地,完成征地补偿协议签订。	县自然资源局、宁安镇石空镇	杨晓东 张光旭 蒋文韬	2019年8月31日前	王金栋 董兴华	县发展和改革委员会、财政局、工业园区管委会、中卫市生态环境局中宁分局、水务局、交通

						运输局
5	完成包含自天元锰业自备电厂首站引出沿规划五横路、经一路、穿越电厂内路、天元生活区、天元锰业厂区南侧愚公路至三纵路、穿华夏特钢专线、包兰铁路副线、包兰铁路跨跃进渠后经张裕沟穿越109国道、穿越黄河至亲水隔压站段供热管道、中水管道敷设(含黄河盾构)、隔压站、中水加压泵站等建设内容招投标及组织施工。	县住房和城乡建设局、水暖公司、水投资公司	严旭祥 吴占仓 尹新安	2020年8月31日前	王金栋 董兴华	交通运输局、水务局、工业园区管委会、宁安镇、石空镇、天元锰业公司、中宁电厂、中宁供电公司、铁路总公司
6	完成宁夏天元锰业有限公司自备电厂、中宁电厂首站建设和设施完善和设备采购安装调试及中宁电厂热源传输等工作，确保首站建设及热源传输。	宁夏天元锰业有限公司	贾天将	2020年8月31日前	王金栋 董兴华	县工业园区管委会、发展和改革局、水暖公司、水投资公司
7	完成设备、管网运行调试，确保各路主管、支管联合运行正常，组织相关部门进行项目竣工验收，确保2020-2021年采暖期能正常供暖。	县住房和城乡建设局、水暖公司、水投资公司	严旭祥 吴占仓 尹新安	2020年10月31日前	王金栋 董兴华	县发展和改革局、交通运输局、财政局、水务局、中卫市生态环境局中宁分局、审计局、天元锰业公司、中宁电厂