

中宁县太阳梁乡沐沙公司奶牛场供水工程资金使用情况表

2018年12月24日

序号	标段及承包人	施工单位	合同价 (元)	审定价 (元)	已拨付 (元)	12月拨付 (元)	累计拨付 (元)	拨付率 (%)
1	施工一标段 (康俊虎)	宁夏浩泞建筑工程有限公司	5147627.71	5369748.56	4100000.00	1001261.13	5101261.13	95.0
2	施工二标段 (吴耀儒)	宁夏汇泽建设工程有限责任公司	4401612.56	4176521.39	3500000.00	467695.32	3967695.32	95.0
3	监理一标段	宁夏首信工程咨询有限公司	186210.19					
4	勘察 (刘国辉)	宁夏吴忠水利工程勘测设计院有限公司	150000.00					
5	测量 (刘国辉)	宁夏中水水利工程勘测设计有限公司	110000.00					
6	设计 (刘国辉)	宁夏中水水利工程勘测设计有限公司	190000.00					
7	第三方检测	宁夏汇茂源水利水电工程质量检测有限公司	36000.00					
	合计		10221450.46	9546269.95	7600000.00	1468956.45	9068956.45	

中宁县生态连城黄河过境段项目工程建设责任清单

2017年5月19日

督促协调人	片区	序号	项目名称	建设内容	进展情况	存在问题	采取措施	责任单位	配合单位	完成时限	备注
田安国	石空镇 余丁乡	1	中宁县 河北水系 连通工程	工程对永兴北沟、永兴湖、黄羊湖、石空村湖、亲水湖水系进行清淤、扩整。清淤扩整河道、沟道19.1km，清淤面积1319亩。改建和新建配套建筑物共计314座，其中穿堤涵洞14座，溢流堰11座，尾水44座，退水98座，农渠穿沟涵管4座，亲水平台62座，农口28座，渡槽23座，渡管23座，补水闸1座，连通闸1座，倒虹吸4座，液压升降坝1座，格宾、植草砖护坡14.8km。恢复渠道总长3.12km，布设道路总长19.92km，共移植树木3.55万株。	工程2016年12月16日开工建设，共计完成河道、沟道扩整19.1km，土方外运130万m ³ ，土方回填40万m ³ ，湖泊清淤40万m ³ ，完成土方工程量的75%；渠道衬砌3.12km，倒虹吸2座，方冲砌护300m，亲水平台40座，溢流堰5座，尾水、退水总计100座，格宾石笼基础10.8km。目前已完成总工程建设任务的70%。	黄羊湖清挖群众挡工，原因是马金德要求余丁乡鱼池赔偿资金到位后才能清挖。	5月19日下午余丁乡到水务局拨鱼池赔偿资金。	余丁乡	水务局 宁夏浩汀建筑工程有限公司	5月26日	
					石空村湖清挖群众挡工，雍学礼、雍学华、雍学宁要求余丁乡鱼池赔偿资金到位后才能清挖。	5月19日下午余丁乡到水务局拨鱼池赔偿资金。	余丁乡	水务局 视通建设有限公司	5月21日		
					目前高超、康泽东、徐文斌、田家庚等10家采砂户挡工。政府生态连城过境段一期项目采砂场拆迁补偿费用465万元未到位。	水务局已于4月21日乡县人民政府申请拨付补偿费，截止目前资金未到位。	财政局	水务局	5月26日		

中宁县生态连城黄河过境段项目工程建设责任清单

2017年5月19日

督促协调人	片区	序号	项目名称	建设内容	进展情况	存在问题	采取措施	责任单位	配合单位	完成时限	备注
范学文	宁安镇	2	中宁县亲河湖雁鸣湖水系连通工程	工程加固改造堤防3.04km,亲河湖、雁鸣湖水系连通及清淤两湖面积1414亩,连通枸杞博物馆桥1座,补水、连通、退水闸4座、建泵站1座,两湖四周绿化423亩及配套灌溉设施等工程。	该工程于2016年10月20日开工建设,目前,土建施工一标段:亲河湖清淤完成土方量26.63万m ³ ,栈道3.4km,土方3.89万m ³ ,垫层6528m ³ ,钢筋砼柱503.7m ³ ,砼扩大基础1224.81m ³ ,钢筋制安317.49t,大理石栏杆正在安装,栈道开挖出的土方正在外运。土建施工二标段:雁鸣湖清淤完成土方量17.19万m ³ ,栈道工程土方5.17万m ³ ,垫层0.42万m ³ ,浆砌石基础4000m ³ ,钢筋砼柱800m ³ ,扩大基础2500m ³ ,钢筋制安210t,大理石栏杆正在安装,栈道开挖出的土方正在外运。土建施工三标段:广场路基已完成,管道主管铺设已完成准备回填,广场面包砖正在铺设及绿化。土建施工四标段:完成土方回填(筑堤)25.8万m ³ ,清基土方7万m ³ ,土工格栅土枕3万m ³ ,正在铺设枸杞博物馆东侧和北侧的踏步。土建施工五标段:枸杞博物馆砌护工程,完成格宾网箱基础1302.25m ³ ,完成砼四脚体预制、运输、抛投3437m ³ ,散抛石填充1473m ³ ,M7.5浆砌石挡墙360m ³ ,砼踏步浇注420m。土建施工六标段:完成沥青路面混凝土拆除及外运6616.09m ³ ,完成土方开挖及外运61万m ³ 。土建施工七标段:完成土方开挖及外运70万m ³ ,完成沥青路面拆除及外运2100m ³ 。土建施工八标段:完成入枸杞博物馆拱桥拱圈以下全部工程,完成1#连通闸,退水闸除闸室以外全部完成,补水闸完成,完成泵站结构前池主体结构,完成管道安装1300m,由于中卫公路分局未许可,穿G109顶管工程未实施。绿化施工九标段:亲河湖、雁鸣湖绿化种植土换填已完成,垂柳和香花槐正在栽植。	穿109国道顶管中卫公路分局还未许可,原因是中卫公路分局还未上局务会议审定。	5月18日水务局又到中卫公路分局进行对接,市局说下周抽时间上会研究。	水务局	交通运输局内蒙古寅岗建设集团有限公司	5月26日	
					新建3.04km标准化堤防道路,县政府决定由交通运输局负责实施。截至目前还未实施。	请县人民政府安排交通运输局加快实施。	交通运输局	水务局	5月26日		
					原建设的中宁县黄河大桥中铁十三局项目部施工拉的一路高压线,工程完成后将该线路遗留给李安纹使用,目前,产权无法确定,李安纹挡工要求赔偿十余万元。	由交通运输局牵头,中宁供电公司配合尽快落实线路的产权,与李安纹协商解决。	交通运输局	水务局中宁供电公司	5月26日		
						黄河大桥西边李洪成河滩地政府在修建环湖路时宁安镇已征用,随后李洪成将剩余河滩地再次复耕,栽植枸杞、枣树,李洪成要求给予赔偿,但宁安镇目前没有确定复耕后的补偿,致使李洪成挡工要补偿费。	请宁安镇尽快协调解决。	宁安镇	水务局林业局	5月26日	