

中宁县2023年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目实施情况统计表

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
合 计					0	27125.00	25413.64	1710.91			
(一) 基础设施项目					0	10995.12228	10346.49445	648.627826			
1	中宁县2023年喊叫水乡石泉、北沿口村特色产业高质量发展项目	新建	项目区面积2999亩，机械深耕并增施有机肥，铺设各类灌溉管网11.08千米，田间管网附属建筑物共528座，铺设10千伏线路3.6千米，0.4千伏电缆100米；配置自动化工程等。	已完结		1288.2	1109.1214	179.0786	带动特色农作物种植2999亩；增加项目区人均收入；受益群众满意度95%以上。	已完成	
2	中宁县2023年大战场镇花豹湾村现代高效节水农业项目	新建	工程预算总投资4958万元，其中地方债券资金3328万元，建设内容：建设高标准农田0.81万亩，对项目区耕地进行深翻并施有机肥，配套滴管、喷灌等科学节水灌溉设备，新建配套蓄水池及首部设备等；行业资金1630万元，建设内容：建设高标准农田0.4万亩，对项目区耕地进行深翻并施有机肥，配套滴管、喷灌等科学节水灌溉设备，新建配套蓄水池及首部设备等。	已完结		2509.8	2509.8	0	带动高效节水农作物种植1.12万亩；节水灌溉覆盖率100%；受益群众满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
3	中宁县2023年自主迁徙居民村庄道路硬化项目	新建	在恩和镇红梧村双井子地区204斗实施村庄道路硬化21.655km。	已完工		1096.5849	1056	40.5849	硬化道路22.3公里；自主迁徙居民出行方便；群众满意度95%以上。	已完成	
4	中宁县喊叫水村喊叫水村特色农作物种植基地建设项目	新建	为喊叫水村设施农业园区配套完善基础设施，新建5万方蓄水池1座，配套相应建筑物；新建加压泵房1座，建设1套加压系统，配套1套过滤设备，配套1套施肥设施，架设高压电路、低压电路及相应电气设备。	已完工		374	320	54	带动设施大棚种植10座；节水灌溉覆盖率100%；受益群众满意度95%以上。	已完成	
5	石空镇太平村经果林节水滴灌设施配套建设项目	新建	为500亩经果林配套节水滴灌设施。	已完工		90	81	9	节水灌溉覆盖率100%；经果林成活率95%以上；群众满意度95%以上。	已完成	
6	大场镇红宝村、花豹湾村村庄道路硬化项目	新建	工程总投资370万元，2023年投入债券资金200万元，2024年投入资金170万元，建设内容：硬化村庄道路6.5公里，其中红宝村2公里、花豹湾村4.5公里。	已完工		238.6	220	18.6	硬化村庄道路6公里以上；村庄人居环境有效提升，群众出行方便；受益群众满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
7	徐套乡新庄子村、新堡镇宋营村村庄道路硬化项目	新建	对徐套乡新庄子村、新堡镇宋营村断头路进行硬化。	已完工		96	87.635674	8.364326	硬化村庄道路1.5公里以上；村庄人居环境有效提升，群众出行方便；受益群众满意度95%以上。	已完成	
8	中宁县2023年农村人饮改造工程	新建	工程预算总投资659.4万元，其中中央衔接资金553万元，建设内容：更换入村支管4.69kmm，其中：入村管Φ63PE/1.6Mpa4698m，更换入巷管道17725m，其中：Φ63PE/1.6Mpa6387m、50PE/1.6Mpa11338m，更换入户管道Φ25PE/1.25Mpa90880m。阀井总计259座，其中：翻建分水井40座，翻建联户水表井219座，入户工程2270户。	已完工		553	553	0	项目区农村人饮入户率100%；水质达标率100%；受益群众满意度95%以上。	已完成	
9	中宁县太阳梁乡北湖村枸杞种植基地建设项目	新建	工程预算总投资728.4万元，其中中央衔接资金687.4万元，建设内容：项目总占地2000亩，实施土地平整，土壤改良，配套滴管和加压泵站，砂石生产路等，打造枸杞种植科技示范基地。	已完工		730.173341	730.173341	0	项目建设中当地移民取得务工报酬和机械费100万元；引进企业标准化种植枸杞，第一年产枸杞鲜果50吨，解决稳定就业岗位100个。群众满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
10	中宁县大战场镇花豹湾村露地蔬菜产业园配套设施建设项目	新建	工程预算总投资396万元，其中自治区衔接资金370万元，建设内容：引进企业在花豹湾村建设蔬菜产业园，建设高标准农田559亩，配套建设3万方蓄水池1座，首部枢纽1座，本工程铺设埋地压力管道7.61千米，配套建筑物64座，其中阀井51座，镇墩13座。发展山药、萝卜等夏凉蔬菜。	已完结		365.397912	365.397912	0	带动冷凉蔬菜种植559亩；节水灌溉覆盖率100%；吸纳务工20人以上；受益群众满意度95%以上。	已完成	
11	中宁县大战场镇长山湖村盐碱地改造提升工程	新建	采取换土、开沟排碱、增施有机肥等综合措施，对长山湖村移民盐碱地进行全面改造。2023年完成450亩盐碱地的改造，工程预计投入630万元，2024年完成434亩盐碱地改造，工程预计投资614万元。	已完结		630	630	0	解决长山湖盐碱地种植困境；当年实施区域农作物成活率90%以上，收获率80%以上；受益群众满意度95%以上。	已完成	
12	中宁县大战场镇花豹湾村露地蔬菜产业园配套设施建设项目（二期）	新建	工程预算总投资900万元，其中2023年投入地方债券资金389万元，2024年投入资金511万元。规划配套露地蔬菜高效节水灌溉面积2900亩。具体建设内容如下：新建4.0万m ³ 蓄水池1座，新建首部枢纽（加压、过滤设备）1座205.31m ² ，铺设埋地压力管道43.67km，配套建筑物427座。	2023年任务已完成		537.090141	468.090141	69	新建4.0万m ³ 蓄水池1座、新建首部枢纽1座205.31m ² ，铺设埋地压力管道43.67km；解决2900亩露地蔬菜高效节水灌溉及农田生产生活问题；受益群众满意度95%以上。	2023年度目标已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
13	喊叫水乡金银花烘干房二期项目	新建	工程预算总投资246万元，其中中央衔接资金230万元，建设内容：硬化晾晒场5000平米，修建村庄到金银花烘干房道路长0.6公里，厚20公分，宽5米，建设管理房175平米，建设卫生间一座，企业配套，院墙470米，电动大门，门房20平米。	已完结		230	230	0	补齐产业发展短板，提升农产品初加工水平，增加群众收入，使群众满意度达到98%以上。	已完成	
14	中宁县喊叫水乡马塘一支干渠维修项目	新建	砌护改造马塘一支干渠0.782km，配套改造渡槽2座；清淤马塘三泵站前池1座。并配套附属设施。	已完结		140.480696	140.480696	0	完成马塘一支干渠砌护0.782m，改造渡槽2座，清淤前池1座。建成后有效缓解马塘灌区需水矛盾。受益群众满意度95%以上。	已完成	
15	喊叫水乡2023年“多规合一”实用性村庄规划编制	新建	喊叫水村、五丰台村编制1个文本；高岭村、马塘村、北沟沿村、硷台子村编制1个文本；上庄子村、下庄子村、周段头村、贺口子村编制1个文本；周沟村、田套子村、周马庄子村编制1个文本；石泉村、北沿口村编制1个文本，共编制5个文本。规划近远期至2025年，远至2035年，对基础设施、公共服务设施、产业发展、村庄居民点建设、生态保护与修复、防灾减灾、项目建设等方面进行全面规划。	已完结		85	85	0	编制村庄规划5个；村庄整体规划布局清晰，发展方向定位准确，具有良好指导性；乡村干部、村民对规划满意度90%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
16	中宁县恩和镇2023年“多规合一”实用性村庄规划编制服务采购项目	新建	恩和村、刘桥村合并编制1个文本，华寺村、朱台村、曹桥村单独编制规划3个文本，共编制4个文本。规划近期至2025年，远期至2035年，对基础设施、公共服务设施、产业发展、村庄居民点建设、生态保护与修复、防灾减灾、项目建设等方面进行全面规划。	已完工		45	45	0	编制村庄规划4个；村庄整体规划布局清晰，发展方向定位准确，具有良好指导性；乡村干部、村民对规划满意度90%以上。	已完成	
17	中宁县恩和镇红梧村2023年村庄道路维修改造项目	新建	因红梧村内部分路面破损严重，影响移民群众出行，采取“白改黑”方式维修巷道1.67万平米。	已完工		198.995289	198.995289	0	维修破损路面1.3万平米；周边群众生活条件有效改善；受益群众满意度95%以上。	已完成	
18	中宁县鸣沙镇二道渠村及五道渠村、黄营村及薛营村“多规合一”实用性村庄规划（2023-2025）	新建	薛营村、黄营村合并编制1个文本，五道渠村、二道渠村合并编制1个文本，共编制规划2个。规划近期至2025年，远期至2035年，对基础设施、公共服务设施、产业发展、村庄居民点建设、生态保护与修复、防灾减灾、项目建设等方面进行全面规划。	已完工		30	30	0	编制村庄规划2个；村庄整体规划布局清晰，发展方向定位准确，具有良好指导性；乡村干部、村民对规划满意度90%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
19	中宁县新堡镇创业村、肖闸村和吴桥村、刘庄村及盖湾村“多规合一”实用性村庄规划（2023-2025）	新建	创业村单独编制1个文本，吴桥村、刘庄村、盖湾村合并编制1个文本，共编制2个文本。规划近期至2025年，远期至2035年，对基础设施、公共服务设施、产业发展、村庄居民点建设、生态保护与修复、防灾减灾、项目建设等方面进行全面规划。	已完结		33	33	0	编制村庄规划2个；村庄整体规划布局清晰，发展方向定位准确，具有良好指导性；乡村干部、村民对规划满意度90%以上。	已完成	
20	中宁县石空镇2023年“多规合一”村庄规划编制项目	新建	新桥村、史营村合并编制1个文本；黄庄村、关帝村、王营村合并编制1个文本，高山寺村、白马湖村合并编制1个文本，共编制3个文本。规划近期至2025年，远期至2035年，对基础设施、公共服务设施、产业发展、村庄居民点建设、生态保护与修复、防灾减灾、项目建设等方面进行全面规划。	已完结		49	49	0	编制村庄规划3个；村庄整体规划布局清晰，发展方向定位准确，具有良好指导性；乡村干部、村民对规划满意度90%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
21	石空镇富民创业便民市场建设项目	新建	项目预算总投资1454.8万元，其中地方债券资金530万元，建设内容：1.富民便民创业市场：为单层棚体建筑1栋，建筑面积2311.8平方米，长53.7米，宽43.0米，建筑高度6.2米。市场设置各类销售摊位57个，含消防控制室、物业用房、公厕、消防水池、消防水泵间、物业用房、管理间、配电间，共计340平方米；2.彩色沥青道路硬化1275平方米，彩色面包砖铺装3368平方米。其他资金887.8万元，建设内容：3.绿地2345平方米；4.室外铁艺透视围墙267米；5.配套给水管网340米，消防管网280米，污水管网241米，雨水管网328米，隔油池1座，化粪池1座；6.供电外网360米，箱变及配电柜一组。7.室外亮化工程、室外监控工程。8.室外供暖管网250米。	已完结		530	530	0	方便周边群众就业购物；增加务工就业岗位160个以上；受益群众满意度95%以上。	已完成	
22	中宁县石空镇高山寺村红枣市场综合改造项目	新建	项目预算总投资350万元，其中自治区衔接资金240万元，建设内容：对高山寺村红枣市场进行改造提升，完善现有市场的消防、排水、硬化等基础设施，重新规划设置交易摊位。	已完结		240	240	0	为群众提供就业岗位及创业摊位；受益群众满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
23	中宁县舟塔乡上桥村、靳崖村和舟塔村、黄桥村村庄规划（2023-2025）	新建	荆崖村、上桥村编制1个文本，舟塔村、黄桥村编制1个文本，共编制2个文本。规划近年至2025年，远年至2035年，对基础设施、公共服务设施、产业发展、村庄居民点建设、生态保护与修复、防灾减灾、项目建设等方面进行全面规划。	已完结		30	30	0	编制村庄规划2个；村庄整体规划布局清晰，发展方向定位准确，具有良好指导性；乡村干部、村民对规划满意度90%以上。	已完成	
24	中宁县舟塔乡数字乡村平台建设项目	新建	创建中宁县舟塔乡数字乡村平台大数据中心，建设视频监控系统、太阳能供电系统、会议室必要设备配备（含显示设备）及信息中心建设。	已完结		270		270	配置1项视频监控系统、1项太阳能供电系统、1项会议室装饰装修及LED显示系统与扩声系统；新增走廊过道文化墙、前端7个监控点位运行；促进乡政府管理和服务能力进一步提升；缩短当地群众办理业务时间；增加乡村信息推送能力；提升服务对象满意度达到95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
25	徐套乡2023年“多规合一”实用性村庄规划编制	新建	白圈子村、大滩川村合并编制1个文本，上流水村、下流水村合并编制1个文本，田家滩村、大台子村及原套自然村、徐套自然村、白套自然村合并编制1个文本，共编制3个文本。规划近期至2025年，远期至2035年，对基础设施、公共服务设施、产业发展、村庄居民点建设、生态保护与修复、防灾减灾、项目建设等方面进行全面规划。	已完结		50.8	50.8	0	编制村庄规划3个；村庄整体规划布局清晰，发展方向定位准确，具有良好指导性；乡村干部、村民对规划满意度90%以上。	已完成	
26	中宁县徐套乡2023年特色产业培育项目(白圈子供水工程维修改造)	新建	维修加固1#蓄水池围墙，更换1#蓄水池、2#蓄水池、泵房闸阀各1座，建设电磁流量计井一座，对泵房电路进行维修改造；建设3#蓄水池排水边沟365米；将白圈子取水口改建至国道外侧65米处，完成场地平整、铺设砂石垫层6400平方米。	已完结		96	96	0	改建取水口1个，场地平整6400平米，完成蓄水池水电设施改造；周边群众生产用水有效保障；受益群众满意度95%以上。	已完成	
27	中宁县徐套乡基础设施建设2023年以工代赈项目	新建	巷道硬化1.5万平方米，平整场地1.3万平方米。	已完结		400	400	0	巷道硬化及拆除路面1.5万平方米，平整场地1.3万平方米；村庄人居环境明显改善；建成设施寿命5年以上；受益群众满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
28	中宁县白马乡彰恩村、朱路村和新田村“多规合一”实用性村庄规划（2023-2023年）	新建	彰恩村、朱路村合并编制1个文本，新田村单独编制1个文本，共编制2个文本。规划近期至2025年，远期至2035年，对两个村基础设施、公共服务设施、产业发展、村庄居民点建设、生态保护与修复、防灾减灾、项目建设等方面进行全面规划。	已完结		23	23	0	编制村庄规划2个；村庄整体规划布局清晰，发展方向定位准确，具有良好指导性；乡村干部、村民对规划满意度90%以上。	已完成	
29	中宁县宁安镇东华村、莫嘴村和古城村新建村新胜村“多规合一”实用性村庄规划	新建	东华村、莫嘴村各编制1个文本、新胜村、新建村、古城村合并1个文本，共编制规划3个。规划近期至2025年，远期至2035年，对基础设施、公共服务设施、产业发展、村庄居民点建设、生态保护与修复、防灾减灾、项目建设等方面进行全面规划。	已完结		35	35	0	编制村庄规划3个；村庄整体规划布局清晰，发展方向定位准确，具有良好指导性；乡村干部、村民对规划满意度90%以上。	已完成	
(二) 产业项目					0	13440.95101	12466.91069	973.59837			
30	中宁县2023年贺口子村、下庄子村、石泉村、周沟村扶持壮大村集体经济项目	新建		已完结		400	400	0	4个村每村使用100万元发展壮大村集体经济；受益村年村集体经济收入10万元以上；受益村群众满意度95%以上。	已完成	
31	脱贫户、“三类”监测对象产业到户扶持	新建	按照《中宁县2023年脱贫户、“三类”监测对象到户扶持政策项目实施方案》中的脱贫户、“三类”监测对象产业到户补助标准执行，鼓励脱贫户、三类重点监测对象通过发展特色产业增加收入。	已完结		676.10	676.10	0	政策覆盖1900人以上；脱贫户、监测对象种养殖规模同比增加5%以上；群众对到户政策满意度达到95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
32	中宁县徐套乡村集体日光温室建设项目	新建	工程预算总投资1093.6万元，其中中央衔接资金600万元，建设内容：建设轻钢结构设施农业蔬菜大棚（暖棚）总计30座，主体结构为土筑墙体与“0”型钢拱架结构，上下采用混凝土圈梁固定钢拱架，配套完善水电设施。县级衔接资金45万元，建设内容：项目管理费；其他资金448.6万元，建设内容：建设轻钢结构设施农业蔬菜大棚（暖棚）总计20座。	已完工		640	600	40	建成设施大棚50个，当年投入使用；吸纳移民就业100人以上；受益群众满意度95%以上。	已完成	
33	中宁县恩和镇2023年农业社会化服务农机具购置项目	新建	在恩和镇示范建设农业机械社会化服务点1个，配备拖拉机、收割机、打捆机等农机具，对作业人员进行专业化培训，采取“村集体+专业服务公司”合作模式运营。	已完工		215.8	215.8	0	增加村集体收入8万元；提供就业岗位5人以上；提升当地农业社会化服务能力；受益群众满意度95%以上。	已完成	
34	中宁县鸣沙镇2023年农业社会化服务农机具购置项目	新建	在鸣沙镇示范建设农业机械社会化服务点1个，配备农用拖拉机、深翻犁、收割机、植保无人机等农机具，对作业人员进行专业化培训，采取“村集体+专业服务公司”合作模式运营。	已完工		221.35	221.35	0	增加村集体收入8万元；提供就业岗位5人以上；提升当地农业社会化服务能力；受益群众满意度95%以上。	已完成	
35	中宁县太阳梁乡2023年农业社会化服务农机具购置项目	新建	在太阳梁乡建设农业机械社会化服务点1个，配备农用拖拉机、液压翻转犁、旋耕机、播种机、植保无人等农机具，对作业人员进行专业化培训，采取“村集体+专业服务公司”合作模式运营。	已完工		222.1	222.1	0	村集体年增加收入15万元以上；解决稳定就业岗位7个；并降低了种植户种植成本。群众满意度90%以上，提升农业社会化服务水平。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
36	中宁县大战场镇2023年农业社会化服务农机具购置项目	新建	在大战场镇建设农业机械社会化服务点1个，配备农用拖拉机、秸秆打捆机、深翻犁等农机具，对作业人员进行专业化培训，采取“村集体+专业服务公司”合作模式运营。	已完结		210.2	210.2	0	增加村集体收入8万元；提供就业岗位5人以上；提升当地农业社会化服务能力；受益群众满意度95%以上。	已完成	
37	中宁县喊叫水乡2023年农业社会化服务农机具购置项目	新建	在喊叫水乡建设农业机械社会化服务点1个，配备农用拖拉机、旋耕机、深翻犁、打包机等农机具，对作业人员进行专业化培训，采取“村集体+专业服务公司”合作模式运营。	已完结		215.3	215.3	0	增加村集体收入8万元；提供就业岗位5人以上；提升当地农业社会化服务能力；受益群众满意度95%以上。	已完成	
38	中宁县余丁乡2023年农业社会化服务农机具购置项目	新建	在余丁乡示范建设农业机械社会化服务点1个，配备农用拖拉机、旋耕机、收割机等农机具，对作业人员进行专业化培训，采取“村集体+专业服务公司”合作模式运营。	已完结		219.2	219.2	0	增加村集体收入8万元；提供就业岗位5人以上；提升当地农业社会化服务能力；受益群众满意度95%以上。	已完成	
39	中宁县白马乡2023年农业社会化服务农机具购置项目	新建	在白马乡示范建设农业机械社会化服务点1个，配备农用拖拉机、旋耕机、收割机等农机具，对作业人员进行专业化培训，采取“村集体+专业服务公司”合作模式运营。	已完结		220		220	增加村集体收入8万元；提供就业岗位5人以上；提升当地农业社会化服务能力；受益群众满意度95%以上。	已完成	
40	中宁县石空镇2023年农业社会化服务农机具购置项目	新建	在石空镇示范建设农业机械社会化服务点1个，配备农用拖拉机、旋耕机、收割机等农机具，对作业人员进行专业化培训，采取“村集体+专业服务公司”合作模式运营。	已完结		220		220	增加村集体收入8万元；提供就业岗位5人以上；提升当地农业社会化服务能力；受益群众满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
41	中宁县舟塔乡2023年农业社会化服务农机具购置项目	新建	在舟塔乡示范建设农业机械社会化服务点1个，配备农用拖拉机、旋耕机、收割机等农机具，对作业人员进行专业化培训，采取“村集体+专业服务公司”合作模式运营。	已完结		220		220	增加村集体收入8万元；提供就业岗位5人以上；提升当地农业社会化服务能力；受益群众满意度95%以上。	已完成	
42	联农带农补助	新建	按照《中宁县2023年脱贫户、“三类”监测对象到户扶持政策项目实施方案》中的联农带农补助标准执行，鼓励新型经营主体带动脱贫户、监测对象共同发展产业增加收入。	已完结		19.4		9	政策惠及脱贫户、监测对象800人以上；群众对政策满意度达到95%以上。	已完成	
43	新堡镇刘庄村特色产业养殖基地建设项目	新建	工程预算总投资96万元，其中自治区衔接资金90万元，建设内容：对现有刘庄小学校园内闲置学校进行改造，建设黄粉虫养殖车间1个。	已完结		90		3	建成面包虫养殖车间1个；村集体每年增收10万元；群众满意度超过95%。	已完成	
44	恩和镇沙滩村仓储保鲜冷链设施建设项目	新建	工程预算总投资426万元，其中自治区衔接资金400万元，建设内容：在恩和镇沙滩村建设1200平米冷库一座，配套分拣大棚，完善给排水、配电、消防等基础设施。	已完结		388.133711		31	预冷保鲜蔬菜能力10吨以上；带动当地1000亩以上冷凉蔬菜种植；受益群众满意度大于95%。	已完成	
45	脱贫人口小额信贷贴息	新建	项目预算总投资1100万元，其中中央衔接资金650万元，建设内容：对享受小额信贷的脱贫户、监测对象给予贴息；县级资金450万元，建设内容：县级资金用于参与托管养殖的群众贷款贴息。	已完结		650		0	小额信贷覆盖率40%以上；脱贫小额贷款新增7000万元以上；脱贫户、监测对象政策知晓率100%；满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
46	中宁县清水河林场林业产业和基础设施建设项目（欠发达国有农林场巩固提升任务）	新建	工程预算总投资143.6万元，其中中央衔接资金100万元，建设内容：新建小杂果示范园100亩，硬化生产路3条。	已完结		100	100	0	果树成活率95%以上；林场职工满意度95%以上。	已完成	
47	太阳梁乡新海村设施农业基地（一期）建设项目	新建	工程预算总投资903.1万元，其中中央衔接资金845.7万元，建设内容：建设日光温室26栋，建设钢结构棚架，无机发泡砖保温墙体，配套滴管和蓄水池等。	已完结		876.6	876.6	0	项目工程建设期间，当地移民取得务工费用不低于50万元；2023年产出番茄100吨；带动当地群众务工20人以上，群众满意度95%以上。	已完成	
48	中宁县太阳梁乡特色农产品销售中心建设项目	新建	工程预算总投资392万元，其中中央衔接资金368万元，建设内容：集绿色粗粮、瓜果、蔬菜、牛羊肉、手工艺等特色农产品展销中心，功能包括产品加工包装、展示销售、宣传直播、打造品牌等；采用轻钢结构建设展销厅和加工车间1000平米，及通水通电通暖等。	已完结		335.359859	335.359859	0	项目建设中当地移民取得务工报酬30万元。解决稳定就业岗位3个，培育直播带货8人，村集体收入5万元。提升太阳梁乡农产品知名度，提高农产品销售量；群众满意度95%以上。	已完成	
49	大战场镇长山湖村特色养殖项目（少数民族发展任务）	新建	工程预算总投资681.6万元，其中中央衔接资金337万元，建设内容：建设黄粉虫养殖大棚7座，配套场地硬化工程；自治区衔接资金300万元，建设内容：建设黄粉虫粪便饲料加工间1座；原料棚1座，配套生产道路硬化、室外给排水及电力设施工程。	已完结		621.937357	621.937357	0	壮大村集体经济，增加就业120人，带动群众增加收入，改善生产条件，促进产业发展。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
50	中宁县大战场镇东盛村2023年特色养殖项目	新建	项目总用地面积为1006平方米（约1.5亩），新建养殖棚一座，建筑面积720m ² ，新建库房一座，建筑面积200m ² ；配套建设公共卫生间一座，建筑面积36m ² 。	已完工		156.52119	154.922821	1.59837	建设养殖大棚1座，库房1座，公厕1座；带动周边群众就业15人以上；村集体经济和移民收入逐步提升；受益群众满意度95%以上。	已完成	
51	清砂区域产业扶持	新建	按照《中宁县2023年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和清砂区域产业扶持政策》，培育新型经营主体，鼓励引导全县脱贫户、监测对象调整产业结构，发展特色产业增加收入。	已完工		619.2151	619.2151	0	政策带动特色产业产值同比增加10%以上；群众对政策满意度达到95%以上。	已完成	
52	中宁县喊叫水乡高岭村设施农业建设项目	新建	工程预算总投资257万元，其中中央衔接资金240万元，建设内容：建设36座西瓜大棚和6座樱桃温室大棚等，组成水果蔬菜采摘基地（其中：西瓜大棚长29.5米，宽6.1米，温室大棚长72米，宽16.5米，高4.5米）；建设1座蓄水池，配套相应建筑物。	已完工		238.59	238.59	0	发展特色种植业，吸纳群众务工增加收入，预计村集体增加收入10万元左右，发放劳务报酬10万元以上，使群众满意度达到98%以上。	已完成	
53	中宁县喊叫水乡马塘移民区庭院食用菌及瓜菜种植项目	新建	工程预算总投资107万元，其中中央衔接资金100万元，建设内容：在康湾新村、红湾新村、车路新村、麦垛新村利用20座闲置庭院进行温棚建设；温棚长22米、宽12米、后高4.5米。建成后种植食用菌、瓜菜。	已完工		97.4	80	17.40	充分利用闲置庭院，发展食用菌产业，增加务工移民群众人均收入1万元以上，使群众满意度达到98%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
54	中宁县喊叫水乡车路新村设施蔬菜种植基地建设	新建	工程预算总投资670万元，其中中央衔接资金630万元，建设内容：在车路新村建设连栋大棚100亩，建设200平方米保鲜冷库一座，并配套相关附属设施。主要种植西甜瓜、露地蔬菜等特色作物，引进企业自行发展小拱棚100亩。	已完结		683.688879	683.380646	0	调整移民安置区产业结构，吸纳移民务工增收，保障移民地区瓜菜供给，使群众满意度达到98%以上。	已完成	
55	喊叫水酱椒初加工厂建设	新建	工程计划总投资590万元，2023年投入债券资金300万元，建设酱椒烘干房一栋，建筑面积2460平方米，实施场地三通一平；2024年投入资金290万元，建设内容：建设轻钢罩棚一栋，建筑面积600平方米；配套晒场6500平方米。	2023年任务已完成		320	320	0	建设酱椒烘干房1座，晾晒场地6500平方米及其他配套设施；项目建成后农户每亩产值800斤辣椒，实现收入5000元；受益群众满意度95%以上。	2023年度目标已完成	
56	恩和镇脱贫户、监测对象肉鹅采购项目	新建	为恩和镇脱贫户、监测对象购买鹅雏2.25万只，购进鹅雏由红梧村、曹桥村、刘桥村村集体肉鹅养殖场托管养殖。	2023年任务已完成		40	40	0	增加脱贫户、监测户收入50万元；增加村集体收入50万元；提供固定就业岗位6个；拓宽脱贫户、监测户增收渠道；培育村集体经济特色产业；受益群众满意度95%以上。	2023年度目标已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
57	中宁县恩和镇红梧村2000亩特色种植基地建设项目	新建	工程预算总投资709.6万元，其中中央衔接资金207.6万元，建设内容：建设冷库1座。地方债券资金502万元，建设内容：为红梧村2000亩移民土地铺设灌溉管网，对原有泵房及设备进行维修替换，配套建筑物及滴灌带以及项目管理费。基地主要种植辣根等特色农产品。	已完结		709.6	498	211.60	每年增加村集体收入30万元，带动本村及周边30余人务工，每年增加务工收入20万元。	已完成	
58	中宁县恩和镇红梧村2023年枸杞加工仓库建设项目	新建	为红梧村枸杞烘干中心配套建设800平方米仓库一座，设置排水边沟、安装集水终端。	已完结		199.015112	199.015112	0	每年可增加村集体收入10万元，完善红梧村枸杞产业综合服务中心服务功能，减少枸杞储存成本。	已完成	
59	鸣沙镇长滩村鹅鱼雁养殖场建设项目	新建	在鸣沙镇长滩村建设育雏棚3座，管理房4间，休憩棚3座，围栏1000米，抽水泵2台，饲料储藏间100平方米，硬化道路800平方米，砂夹石开挖，为鸣沙镇脱贫户、监测对象购买雏鹅，入场托管养殖。	已完结		96	96	0	增加脱贫户、监测户收入10万元；增加村集体收入30万元；提供固定就业岗位5个；拓宽脱贫户、监测户增收渠道；培育村集体经济特色产业；受益群众满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
60	中宁县鸣沙镇鸣沙村肉牛养殖场2023年以工代赈项目（以工代赈任务）	新建	工程预算总投资524.1万元，其中中央衔接资金300万元，建设内容：建设肉牛养殖场1座，资金用于平整养殖场土地330.7亩，铺设砂砾石道路2608米，完善供电线路；自治区衔接资金187.5万元，建设内容：建设水源井2眼、水源井泵房1座、蓄水池1座、输水管线0.5公里。县级衔接资金36.57万元，建设内容：项目管理费；农户投资用于养殖场棚圈建设。	已完结		482.5	482.5	0	平整场地330.7亩。带动贫困人口就业数100余人，人居环境可持续改善；受益贫困人口满意度大于95%。	已完成	
61	中宁县鸣沙镇五道渠村枸杞综合加工服务中心建设项目	新建	为解决群众枸杞加工难等问题，在鸣沙镇五道渠村建设规模19.3亩的枸杞综合加工服务中心，投资用于土地平整、给水工程、烘干区硬化、钢构大棚等基础设施建设。	已完结		228.218172	228.218172	0	建成枸杞加工中心1个；带动周边群众务工60人以上；提升清砂区枸杞附加值；受益群众满意度95%以上。	已完成	
62	新堡镇千亩小番茄特色产业园建设项目	新建	项目分两期实施，概算总投入820万元，其中：2023年投入地方债券资金300万元实施一期项目，建设内容：建设绿色食品运转中心，新建管理用房、仓库等，对场地进行平整及硬化，建设室外给排水及电力工程等基础设施；建设设施拱棚，种植小番茄。2024年投入衔接资金520万元，实施二期项目，建设内容：建设冷库，设施拱棚，种植小番茄。	已完结		300	300	0	建设绿色食品运转中心1个；发放劳务报酬54万元；村集体每年增收15万元；群众满意度超过95%。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
63	中宁县新堡镇设施农业蔬菜大棚建设项目	新建	工程预算总投资640万元，其中自治区衔接资金598万元，建设内容：建设设施农业蔬菜大棚（暖棚）总计38座，配套灌溉水系统、电力电器设施等。由新堡村集体自筹资金建设蔬菜大棚13座。	已完工		607.086328	607.086328	0	建设设施农业蔬菜大棚38座；发放劳务报酬108万元；村集体每年增收38万元。群众满意度超过95%。	已完成	
64	新堡镇刘营村物流集散中心建设项目	新建	工程预算总投资394万元，其中自治区衔接资金368万元，建设内容：新建分拣车间、仓储用房、冷库，配套场地硬化及室外给排水及电力设施等。	已完工		361.7855	361.7855	0	项目当年投入使用；项目建设预计发放劳务报酬66万元；群众满意度超过95%。	已完成	
65	中宁县石空镇2023年“出户入园”养殖场建设项目	新建	在石空镇白马湖村建设滩羊“出户入园”养殖基地1个，工程预算总投资864万元。其中自治区衔接资金400万元，建设内容：建设示范养殖圈舍51座；行业资金800万元，建设内容：平整场地、硬化入场主干道路、通水通电、草料棚等。吸引养殖户按照统一规划自筹资金建设部分圈舍。	已完工		400	400	0	完成养殖场基础设施建设；场地利用率达到90%以上；群众满意度达到95%以上。	已完成	
66	舟塔乡村集体枸杞烘干加工车间建设项目	新建	在舟塔乡上桥村、康滩村、舟塔村、长桥村及铁渠村5个村各新建枸杞烘干加工车间1个，依据各村枸杞种植面积，计划建设烘干能力为6-10吨烘干房，5个村配备3台自动化清洗脱蜡设备，完善防雨架棚、变压器、地理电缆、脱水池等设施。	已完工		528.99	528.99	0	带动周边枸杞种植2000亩以上；提升枸杞品质与附加值；增加村集体经济收入15万元；带动周边群众务工增加收入；受益群众满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
67	余丁乡时庄村枸杞分拣包装车间建设项目	新建	工程预算总投资75万元，其中自治区衔接资金70万元，建设内容：利用时庄村闲置校舍建设枸杞分拣包装车间1个，建设内容包括：场地硬化、无灰化改造、厂房水、电和室内取暖等工程。	已完工		73.359799	73.359799	0	建成枸杞分拣包装车间1个，当年投入使用；解决50余人农村老、弱、病、残等弱劳动力就近务工增收问题；群众满意度达到95%以上。	已完成	
68	中宁县余丁乡2023年“出户入园”养殖场建设项目	新建	工程预算总投资428万元，其中自治区衔接资金400万元，建设内容：在余丁乡石空村建设“出户入园”养殖场，政府投资用于平整场地、硬化入场主干道、通水通电等，由养殖户按照统一规划自筹资金建设圈舍。	已完工		427.5	427.5	0	完成养殖场基础设施建设；场地利用率达到90%以上；群众满意度达到95%以上。	已完成	
69	中宁县徐套乡2023年特色产业培育项目(田家滩村蔬菜大棚)	新建	建设宽17米、长80米、高5.5米的日光温室13座，完成砂石路铺设、供水、供电及水肥一体化设施建设。	已完工		110	110	0	建设日光温室13座；特色产业带动增加贫困人口收入逐年增加；特色产业带动脱贫人口就业数30人以上；受益脱贫人口100人以上；受益群众满意度95%以上。	已完成	
(三) 教育					0	300.85	297	3.85			
70	2023年春季雨露计划	新建	对符合条件的中职和高职学生，春季学期给予1500元的补助。	已完工		128.85	128.85	0	政策受益700人以上；脱贫户、监测对象政策知晓率100%；满意度95%以上。	已完成	
71	2023年秋季雨露计划	新建	对符合条件的中职和高职学生，秋季学期给予2000元的补助。	已完工		172	168.15	3.85	政策受益700人以上；脱贫户、监测对象政策知晓率100%；满意度95%以上。	已完成	
(四) 就业					0	1093.286714	1080.216714	13.07			

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注	
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数				
72	就业帮扶车间培训补助	新建	按照《中宁县2023年脱贫户、“三类”监测对象到户扶持政策项目实施方案》中的就业帮扶车间培训标准执行，鼓励就业帮扶车间通过申请岗前培训或以工代训补贴，帮助新入职脱贫户、监测对象劳动力快速上手。	已完结		3.45		3.45	车间工人技能熟练度快速提升；脱贫户、监测对象政策知晓率100%；满意度95%以上。	已完成		
73	2023年乡村公益岗位	新建	预算总投资286万元，其中自治区衔接资金280万元，建设内容：对有劳动能力且无法长期外出务工的脱贫户、监测对象，以购买公益岗位的形式进行安置。县级资金6万元，建设内容：为公益岗位购买商业意外伤害保险。	已完结		280.00		270.38	9.62	政策收益人口200人以上；意外伤害保险公益岗100%覆盖；脱贫户、监测对象政策知晓率100%；满意度95%以上。	已完成	
74	一次性交通补贴	新建	对经2023年劳动力转移就业奖补政策验收合格，在省外务工的脱贫人口、监测对象劳动力一次性给予交通补贴800元，在县外务工的脱贫人口、监测对象劳动力一次性给予交通补贴200元。	已完结		126.32		126.32	0.00	补助外出务工脱贫人口1000人；脱贫人口务工收入逐步提升；受益群众满意度95%以上。	已完成	
75	劳动力转移就业奖补	新建	按照《中宁县2023年脱贫户、“三类”监测对象到户扶持政策项目实施方案》中的脱贫户、监测对象劳动力转移就业奖补标准执行，鼓励脱贫户、三类重点监测对象通过务工就业增加收入。	已完结		314.1		314.1	0.00	政策收益人口同比增长5%以上；脱贫户、监测对象政策知晓率100%；满意度95%以上。	已完成	

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
76	喊叫水乡康湾新村快递包装袋生产车间建设项目	新建	工程预算总投资288万元，其中自治区衔接资金270万元，建设内容：平整硬化1500平方米场地，新建1200平方米生产车间，并配套水、电、暖等附属设施，新建厕所一个。	已完结		253.416714	253.416714	0.00	吸纳务工50人以上；务工人员月均收入2000元以上；受益群众满意度95%以上。	已完成	
77	中宁县徐套乡2023年特色产业培育项目(小湾村吨袋车间)	新建	建设轻钢结构吨袋加工车间、库房、管理房、门房及办公室，购置吨袋缝纫机25台，打包机1台，口袋机1台，建设安装围墙、伸缩门，完成场地硬化、通水、通电和消防设施建设。	已完结		60	60	0.00	新建钢架结构的生产车间850平米；吸纳务工40人以上；设施使用寿命10年以上；受益群众满意度95%以上。	已完成	
78	白马乡白马村加工车间改造项目	新建	对白马村加工车间内墙体、线路等进行改造，改造后用于枸杞包装袋加工。	已完结		56	56	0.00	对现有3间加工车间进行提升改造；配套水、电、硬化等基础设施；引进企业年产值≥300万元；白马村村集体经济收入增加10万元左右；为周边群众提供稳定就业岗位15个；群众满意度≥95%。	已完成	
(五) 人居环境					0	1110	1094	16			

序号	项目类型及名称	工程性质	主要建设内容及规模	工程完成情况	资金使用情况				绩效目标	绩效目标完成情况	备注
					批复资金	资金安排	资金支付数	结转结余数			
79	中宁县2023年农村公厕建设项目	新建	新建农村公共厕所35个，建设标准每个不超过20万元。其中喊叫水乡喊叫水村2座、车路新村、北沟沿村、石泉村、北沿口村各1座共6座；徐套乡撒不拉滩移民区2座；大战场镇长山头社区、庆丰社区、宽口井共4座；鸣沙镇五道渠村、二道渠村、薛营村、李滩村4座；太阳梁乡德胜村、新海村2座；恩和镇红梧村、沙滩村、曹桥村、朱台村共4座；余丁乡永兴村、金沙村、石空村、余丁村4座；白马乡白路村、白马村、三道湖村共3座；石空镇太平村、童庄村、枣一村共3座；舟塔镇田滩村1座；新堡镇创业村1座；宁安镇洼路村1座。	已完结		580	564	16	35个农村公厕按时完工；建成公厕全部正常运行；受益群众满意度95%以上。	已完成	
80	中宁县新堡镇刘营村基础设施2023年以工代赈项目（以工代赈任务）	新建	项目预算总投资530万元，其中中央衔接资金300万元，建设内容：硬化巷道7200平方米，铺设道牙4200米；地方债券资金230万元，建设内容：铺设面包砖18000平方米、健身步道1500平方米、污水管网7185米、安装检查井210座。	已完结		530	530	0	发放劳务报酬60万元；解决群众生活污水就地排放问题；群众满意度超过95%。	已完成	
(六) 项目管理费					0.00	184.79	129.02	55.7685			
81	2023年项目管理费	新建	按照中央、自治区衔接资金管理办法，按1%提取项目管理费。	已完结		184.79	129.0215	55.7685	项目规范管理；合同执行率100%。	已完成	