

# 2021年一季度集中开重大项目1-6月进展情况表

序号	项目名称	建设性质	建设起止年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	自治区主管部门	项目主抓单位	项目实施主体	建设地点	是否按期实质性开复工	开工项目是否入联网直报统计平台	具体开工时间	形象进度	1-6月预计完成投资	1-6月预计完成投资率	前期工作推进情况	存在的问题和困难	需协调自治区相关部门解决的事项
续建																			
1	中宁县殷庄棚户区改造及公租房配套设施殷庄地下停车场建设项目	新建	2021-2021	4594		4594	自治区住房和城乡建设厅	中卫市中宁县人民政府	中宁国有资本运营有限公司	中卫市中宁县	是	是	2021.2.21	已完成车库顶板钢筋、模板、砼、基础筏板及顶板防水，外墙防水完成75%，室外土方回填完成70%，整体工程完成63%；	2700	60%	已完成项目建设前期相关手续办理	项目建设资金紧缺	多渠道争取项目专项补助资金
2	中宁县棚户区（白桥）C区改造项目	续建	2020-2022	104216	5303	30000	自治区住房和城乡建设厅	中卫市中宁县人民政府	中宁国有资本运营有限公司	中卫市中宁县	是	是	2020.10.28	一期开工建设5栋楼，截至目前，7#、8#、9#、10#、11#楼主体已完工，正在进行室内外安装工程施工；	5317	17.20%	已完成项目建设前期相关手续办理	二期项目建设用地范围内拆迁未完成，二期项目无法开工建设	无