

中宁县大战场镇红宝村、花豹湾村 村庄道路硬化项目实施方案

一、项目名称：中宁县大战场镇红宝村、花豹湾村村庄道路硬化项目

二、建设单位：中宁县乡村振兴服务中心

三、建设地点：大战场镇花豹湾村和红宝村

四、完成时限：建设工期为 9 个月，2023 年 10 月-2024 年 6 月

五、主要建设内容及规模：

项目主要实施花豹湾村和红宝村部分乡村支路硬化，总计硬化 11 条乡村支路，总计长度 7016 米，总计硬化道路面积 27892.25 平方米。路面均宽 4 米，砂砾垫层厚 15cm，路面厚度 18cm，面层混凝土强度 C30。其中：**花豹湾村**：硬化 5 条乡村支路，全长 4168 米，更换混凝土预制给水井 2 座；新建过水路面 1 处；拆除原始混凝土路面 860m。**红宝村**：硬化 6 条乡村支路，全长 2848 米；更换Φ400 管涵 2 座；更换混凝土预制给水井 2 座。

六、资金来源：

项目总投资 369.57 万元。

资金来源：地方债券资金

七、效益分析

项目的实施，将区域内农村交通路网与干线路网相接，完善了农村公路网，充分发挥路网整体效益，从根本上解决该区域群众行路难的问题，该项目建成后，将使沿线农村群

众直接受益，有利于推动区域产业发展，不但能解决农产品的运销问题，而且为今后集中连片布局设施农业、优势特色农业产业带创造有利条件，将从根本上改善当地群众生产生活条件。

八、项目实施与管护

工程规划设计委托有资质的设计公司设计，在工程建设过程中，严格执行法人制、招投标制、监理制、合同制、审计决算制等制度进行管理；甲方进行日常检查监督，确保项目保质保量完成。建成后经竣工验收合格后移交到村上，使其尽早发挥效益，后期管护由镇、村共同管护。