

中宁县徐套乡新庄子村和新堡镇宋营村村 庄道路硬化项目实施方案

一、项目名称：中宁县徐套乡新庄子村和新堡镇宋营村
村庄道路硬化项目实施方案

二、建设单位：中宁县乡村振兴服务中心

三、建设地点：徐套乡新庄子村和新堡镇宋营村

四、完成时限：2023 年 9—11 月

五、主要建设内容及规模：

本项目主要实施新堡镇宋营村 1 号路拆除、新建混凝土路 387.296 米 1936.48 平方米；徐套乡新建新庄子村 1 号路 99.538 米、2 号路 249.415 米、3 号路 107.265 米、4 号路 264.229 米、5 号路 541.745 米，共新建混凝土路面 1262.192 米 6803.36 平方米。路面宽度分别为 5 米、4 米、3.5 米，砂砾垫层厚 20cm, 路面厚度 20cm, 面层混凝土强度 C25。

六、投资估算及资金来源

项目总投资 95.80 万元，其中：工程直接费用 90.72 万元，其他费用（设计、监理费等）5.08 万元。

七、效益分析

项目的实施，将区域内农村交通路网与干线路网相接，完善了农村公路网，充分发挥路网整体效益，从根本上解决该区域群众行路难的问题，该项目建成后，将使沿线农村群众直接受益，有利于推动区域产业发展，不但能解决农产品

的运销问题，而且为今后集中连片布局设施农业、优势特色农业产业带创造有利条件，将从根本上改善当地群众生产生活条件。

八、项目实施与管护

工程规划设计委托有资质的设计公司设计，在工程建设过程中，严格执行法人制、招投标制、监理制、合同制、审计决算制等制度进行管理；甲方进行日常检查监督，确保项目保质保量完成。建成后经竣工验收合格后移交到村上，使其尽早发挥效益，后期管护由乡镇、村共同管护。